auernovum
hrabec müller hofbauer bau und planungs gmbh

Mustermann

			August					September				Oktober				November					Dezember				Jänner					Februar				März				April			
			LW 29	LW 30	LW 31	LW 32	LW 33	LW 34	LW 35	LW 36	LW 37	LW 38	LW 39	LW 40	LW 41	LW 42	LW 43	LW 44	LW 45	LW 46	LW 47	LW 48	LW 49	LW 50	LW 51	LW 52	LW 01	LW 02	LW 03	LW 04	LW 05	LW 06	LW 07	LW 08	LW 09	LW 10	LW 11	LW 12	LW 13	LW 14	LW 15	LW 16	LW 17
			16.-22.07.	23.-29.07.	30.-05.08.	06.-12.08.	13.-19.08.	20.-26.08.	27.-02.09.	03.-09.09.	10.-16.09.	17.-23.09.	24.-30.09.	01.-07.10	08.-14.10.	15.-21.10.	22.-28.10.	29.-04.11.	05.-11.11.	12.-18.11.	19.-25.11.	26.-02.12.	03.-09.12.	10.-16.12.	17.-23.12.	24.-30.12.	31.-06.01.	07.-13.01.	14.-20.01.	21.-27.01.	28.-03.02.	04.-10.02.	11.-17.02.	18.-24.02.	25.-03.03.	04.-10.03.	11.-17.03.	18.-24.03.	25.-31.03.	01.-07.04.	08.-14.04.	15.-21.04.	22.-28.04.
1	Abbrucharbeiten	Abbruch	1																																								
2	Erdarbeiten/Baugrubenaushub	Erdarbeiten		2																																							
3	Fundamentplatte herstellen	Baufirma			3																																						
4	Keller Wände herstellen	Baufirma			4																																						
5	Keller Decke herstellen	Baufirma				5																																					
6	Isolierung Kelleraussenwände	Baufirma				6																																					
7	Hinterfüllen Baugrube	Baufirma					7																																				
8	Terrasse Fundamente betonieren	Baufirma						8																																			
9	Erdgeschoss Wände mauern	Baufirma						9																																			
10	Erdgeschoss Decke herstellen	Baufirma							10																																		
11	Obergeschoss Wände mauern	Baufirma							11																																		
12	Zimmermann Dachstuhl	Zimmermann									12																																
13	Dachdeckung, Spengler	Spengler										13																															
14	Hauzuleitungen, Kanal etc. graben/verlegen	Baufirma											14																														
15	Trockenbau Unterkonstruktion/ausblasen	Trockenbau											15																														
16	Zwischenwände mauern	Baufirma											16																														
17	E-Rohinstallationen	Elektriker												17																													
18	HLS Rohinstallation	Installateur												18																													
19	Fenster einbauen	Fensterfirma													19																												
20	Trockenbau beplanken	Trockenbau													20																												
21	Terrasse Schlosser Konstruktion montieren	Schlosser														21																											
22	Terrasse Isolierung/Dämmung	Spengler															22																										
23	Schlitze schließen, Vormauerungen	Baufirma														23																											
24	Innenputz	Putzfirma															24																										
25	Bodenleitungen Elektro/HLS verlegen	Elektr./Inst.																	25																								
26	Beschüttung	Estrichleger																		26																							
27	Trocknungszeit Beschüttung																			27	nicht betreten																						
28	Fußbodenheizung	Installateur																				28																					
29	Estrich	Estrichleger																					29																				
30	Trocknungszeit Estrich																						30	nicht betreten	stossweise lüften																		
31	Technikraum Fliesen, Maler	Fliesenl./Maler																										31															
32	Technikraum Heizungsmontage, E-Leitungen	Elektr./Inst.																											32														
33	Estrich ausheizen																																										
34	E-Leitungen einziehen, Verteiler etc.	Elektriker																												34													
35	Kamin versetzen	Kaminbauer																															35										
36	Fliesenleger	Fliesenleger																																36									
37	Maler	Maler																																	37								
38	E-Komplettierung	Elektriker																																			38						
39	HLS-Komplettiertung	Installateur																																			39						
40	Parkettböden	Parkettleger																																				40					
41	Belag Stufen Holz	Parkettleger																																				41					
42	Innengeländer montieren	Schlosser																																						42			
43	Küche	Küchenfirma																																							43		
44	Innentüren	Türfirma																																								44	
45	Fassade Dämmung/Spachtelung	Fassader																				45																					
46	Fassade Abrieb	Fassader																																					46				
47	Aussengeländer	Schlosser																																						47			
48	Pergola	Zimmermann																																							48		
49	Aussenanlagen	Aussengest.																																						49			
50	Gartengestalltung	Gärtner																																								50	
51	Mängelbehebung	alle																																								51	51
52	Reinigung	Reinigungsfa.																																							52		
53	Abnahme	alle																																									53
54	Übergabe	Bauherr																																									54